



УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
/ С.Н. Савин /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2019 г.




Итоговый отчет по проекту
"Местный дом культуры" Ремонт районного дома культуры.
(наименование проекта)
Статус проекта: Муниципальный
Идентификационный номер: 500-124

СОГЛАСОВАНО
Глава Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Савин Сергей Николаевич
(наименование должности)
/С.Н. Савин /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2019 г.



ПОДПИСАН
Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области
Чередникова Светлана Викторовна
(наименование должности)
/ С.В. Чередникова /
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2019 г.



1. Основные положения

	Информация
Дата формирования итогового отчета по проекту	27.12.2019
Период реализации проекта	01.06.2019 - 27.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Удовлетворение потребностей жителей станицы, района в активном и полноценном отдыхе		
	план	факт	подтверждение
Результат (результаты) проекта			
Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	
Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	
Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	
Ремонт районного Дома культуры	25.12.2019	25.12.2019	
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.12.2019	25.12.2019	
Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.12.2019	25.12.2019	
Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	27.12.2019	
Проект закрыт	31.12.2019	27.12.2019	

3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
2	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия /	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района	Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

		блока мероприятий	Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p>	Рабочая группа	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>

4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждаю- щий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	отклонен- ие	план	факт	план	факт		
1	Ремонт районного Дома культуры	188	188	0	21.06.20 19	21.06.20 19	25.12.2019	25.12.2019		С.В. Чередникова
Итого (дней):		188	188	0						

5. Отчет по бюджету проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники		факт	расход
			план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход	план	факт/расход		
1	Ремонт районного Дома культуры	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Итого, тыс. руб.:		20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000

6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	0	

2	Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	0	
3	Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	0	
4	Ремонт районного Дома культуры	25.12.2019	25.12.2019	0	
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.12.2019	25.12.2019	-2	
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.12.2019	25.12.2019	-2	
7	Утвержден итоговый отчет по проекту	31.12.2019	27.12.2019	-4	
8	Проект закрыт	31.12.2019	27.12.2019	-4	

7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Ремонт зрительного зала Дома культуры	309	309	2019
2	Ремонт фойе районного Дома культуры	169	169	2019

10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
