

УТВЕРЖДАЮ

Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области


Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ С.Н. Савин /

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" сентября 2019 г.



## Итоговый отчет по проекту

"Модернизация образования" Замена стеклопакетов в школах, детских садах

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/13 от 07.06.2019

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области


Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ С.Н. Савин /

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" сентября 2019 г.



ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области


Черелникова Светлана Викторовна

(наименование должности)

/ С.В. Черелникова /

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" сентября 2019 г.



## 1. Основные положения

Информация	
Дата формирования итогового отчета по проекту	09.09.2019
Период реализации проекта	01.06.2019 - 30.09.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	Создание условий в образовательных учреждениях Киквидзенского муниципального района, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания детей; повышение энергоэффективности здания.		
Результат (результаты) проекта	план	факт	подтверждение
Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	
Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	
Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	
Замена ветхих оконных блоков в школах, детских садах	27.09.2019	01.09.2019	
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.09.2019	01.09.2019	
Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.09.2019	01.09.2019	
Утвержден итоговый отчет по проекту	30.09.2019	09.09.2019	
Проект закрыт	30.09.2019	09.09.2019	

## 3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

2	<p>Чередникова Светлана Викторовна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>	<p>Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий</p>	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>
3	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р</p>	<p>Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru</p>

## 4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтвержда ющий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		пла н	факт	откло нение	план	факт	план	факт		
1	Замена оконных блоков в МКОУ «Преображенская СШ»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
2	Замена оконных блоков в МКОУ «Мачешанская СШ»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
3	Замена оконных блоков в МКОУ «Гришинская СШ»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
4	Замена оконных блоков в МКОУ «Завязенская СШ»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
5	Замена оконных	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова

	блоков в МКОУ «Чернореченская СШ»									
6	Замена оконных блоков в МБДОУ «Преображенский детский сад №1 «Аленушка»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
7	Замена оконных блоков МБДОУ «Преображенский детский сад №2 «Радуга»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
8	Замена ветхих оконных блоков в школах, детских садах	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
Итого (дней):		98	72	-26						



## 6. Прохождение контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Дата прохождения контрольной точки проекта			Причина возникновения отклонений при прохождении контрольной точки проекта
		план	факт	отклонение	
1	Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	0	-
2	Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	0	-
3	Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	0	-
4	Замена ветхих оконных блоков в школах, детских садах	27.09.2019	01.09.2019	-26	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.09.2019	01.09.2019	-26	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.09.2019	01.09.2019	-26	Результаты получены в полном объеме раньше планируемого срока.
7	Утвержден итоговый отчет по проекту	30.09.2019	09.09.2019	-21	-
8	Проект закрыт	30.09.2019	09.09.2019	-21	-

## 7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Замена оконных блоков в МБДОУ «Преображенский детский сад №1	5	5	2019



	«Аленушка»			
2	Замена оконных блоков в МКОУ «Гришинская СШ»	1	1	2019
3	Замена оконных блоков в МКОУ «Завязенская СШ»	3	3	2019
4	Замена оконных блоков в МКОУ «Мачешанская СШ»	12	12	2019
5	Замена оконных блоков в МКОУ «Преображенская СШ»	13	13	2019
6	Замена оконных блоков в МКОУ «Чернореченская СШ»	3	3	2019
7	МБДОУ «Преображенский детский сад №2 «Радуга»	5	5	2019

## 8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последстви я наступлени я риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/предупр еждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/ предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/ предупреждению наступления риска проекта
1	Некачественно е выполнение работ подрядчиком	Риск не реализовался				
2	Несвоевременн ое выполнение работ, услуг подрядчиком	Риск не реализовался				
3	Несвоевременн ое поступление денежных средств из областного бюджета	Риск не реализовался				

## 9. Отчет по возможностям проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Период реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Эффект от реализации возможности проекта	Предпринятые действия		
					Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта

## 10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		Работы по проекту выполнены в

				полном объеме раньше планируемого срока.
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

## 13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
---------------------------