


УТВЕРЖДАЮ  
Глава Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09" сентября 2019 г.



Итоговый отчет по проекту  
"Детский спорт" Ремонт спортивного зала МКОУ "Гришинская СШ"

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: п/12 от 07.06.2019

СОГЛАСОВАНО  
Глава Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Савин Сергей Николаевич  
(наименование должности)  
/ С.Н. Савин /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09" сентября 2019 г.

ПОДПИСАН  
Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области  
Чередникова Светлана Викторовна  
(наименование должности)  
/ С.В. Чередникова /  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09" сентября 2019 г.

## 1. Основные положения

Информация	
Дата формирования итогового отчета по проекту	09.09.2019
Период реализации проекта	01.06.2019 - 30.09.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики итогового отчета по проекту	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

## 2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение спортивного досуга школьников и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения;</li> <li>- создание полноценных условий для максимального охвата школьников систематическими занятиями физической культурой и спортом;</li> <li>- содействие совершенствованию системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни подрастающего поколения</li> </ul>		
Результат (результаты) проекта	план	факт	подтверждение
Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	
Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	
Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	
Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	27.09.2019	01.09.2019	
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.09.2019	01.09.2019	
Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.09.2019	01.09.2019	
Утвержден итоговый отчет по проекту	30.09.2019	09.09.2019	
Проект закрыт	30.09.2019	09.09.2019	

## 3. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты:

			муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	ra_kikv@volganet.ru
2	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.  Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

## 4. Отчет по содержанию проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта			Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта		Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)		Подтверждаю щий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
		план	факт	откло нение	план	факт	план	факт		
1	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	98	72	-26	21.06.2019	21.06.2019	27.09.2019	01.09.2019		С.В. Чередникова
Итого (дней):		98	72	-26						

## 5. Отчет по бюджету проекта

№ п/ п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						Итого по блоку мероприятий проекта/ мероприятиям, входящим в блок мероприятий проекта	
			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		средства хозяйствующего субъекта		заемные средства		прочие источники			
			план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	план	факт/ расход	факт	расход
1	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	1464.407	1196.42	1196.42	194.767	194.767	73.22	73.22								
Итого, тыс. руб.:		1464.407	1196.42	1196.42	194.767	194.767	73.22	73.22								

## 6. Прохождение контрольных точек проекта

№	Наименование контрольной точки	Дата прохождения контрольной точки проекта	Причина возникновения
---	--------------------------------	--	-----------------------

п/п	проекта	план	факт	отклонение	отклонений при прохождении контрольной точки проекта
1	Проект открыт	01.06.2019	01.06.2019	0	-
2	Паспорт проекта утвержден	12.06.2019	12.06.2019	0	-
3	Сводный план проекта утвержден	21.06.2019	21.06.2019	0	-
4	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	27.09.2019	01.09.2019	-26	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
5	Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	27.09.2019	01.09.2019	-26	Работы выполнены в полном объеме раньше планируемого срока.
6	Все результаты паспорта и сводного плана получены	27.09.2019	01.09.2019	-26	Результаты получены в полном объеме раньше планируемого срока.
7	Утвержден итоговый отчет по проекту	30.09.2019	09.09.2019	-21	-
8	Проект закрыт	30.09.2019	09.09.2019	-21	-

## 7. Достижение показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя проекта	Базовое значение показателя проекта	Итоговое достижение значения показателя проекта	Срок достижения значения показателя проекта
1	Выравнивание, покраска стен	245	245	2019
2	Демонтаж полов, стяжка пола	152	152	2019
3	Замена дверных блоков	9	9	2019
4	Замена решеток отопления	35	35	2019
5	Покраска потолка	245	245	2019
6	Приобретение и укладка напольного покрытия	152	152	2019
7	Приобретение спортивного оборудования	11	11	2019

## 8. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления риска проекта	Последствия наступления риска проекта	Предпринятые действия		
				Мероприятия по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Период выполнения мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта	Ответственный за выполнение мероприятий по устранению последствий наступления/предупреждению наступления риска проекта
1	Некачественное выполнение работ подрядчиком	Риск не реализовался				
2	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Риск не реализовался				
3	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Риск не реализовался				

## 9. Отчет по возможностям проекта

№	Наименование	Период	Мероприятия	Эффект от	Предпринятые действия
---	--------------	--------	-------------	-----------	-----------------------



п/п	возможности проекта	реализации возможности проекта	по реализации возможности проекта	реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга реализации возможности проекта	Ответственный за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для комфортного занятия спортом	Возможность реализовалась					А.А. Фомочкина

## 10. Положительные уроки по проекту

№ п/п	Достижения в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 11. Отрицательные уроки по проекту

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
	-	-

## 12. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование составляющей итога реализации проекта	Достижение составляющей итога реализации проекта		
		Да	Нет	Примечание
1	Цель проекта достигнута полностью	X		
2	Результаты проекта получены	X		
3	Выполнены требования к результатам проекта	X		
4	Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют	X		Работы по проекту выполнены в полном объеме

				раньше планируемого срока.
5	Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют	X		
6	Ресурсы использованы полностью	X		

## 13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован
---------------------------