

УТВЕРЖДАЮ
Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич


(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.



Сводный план проекта

«Детский спорт» Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинска средняя школа»

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-123

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области

Чередникова Светлана Викторовна

(наименование должности)

Чередникова С.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2019 г.

1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	01.06.2019 - 30.09.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.</p>

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

			от 20.06.2019 года № 115-р	
2	Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-41-93 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019 года № 115-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская СШ»	99	21.06.2019	27.09.2019		Чередникова С.В.
	Итого, дней	99				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
1	Ремонт спортивного зала МКОУ	1464,390	1196,420	194,767	73,2	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ «Гришинская СШ»	Бюджет блока мероприятий	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
Итого, тыс. руб.		1464,390						

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
		Итого, тыс. руб.	0,000

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Проект открыт	Чередникова С.В.						X						
Паспорт проекта утвержден	Чередникова С.В.						X						
Сводный план проекта утвержден	Чередникова С.В.						X						
Ремонт спортивного зала МКОУ «Гришинская»	Чередникова С.В.									X			

СШ»													
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены	Чередникова С.В.									X			
Все результаты паспорта и сводного плана выполнены	Чередникова С.В.									X			
Утвержден итоговый отчет по проекту	Чередникова С.В.									X			
Проект закрыт	Чередникова С.В.									X			

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Выравнивание, покраска стен, м ²	245	2019
2	Покраска потолка, м ²	245	2019
3	Замена дверных блоков, шт.	9	2019
4	Замена решеток отопления, м ²	35	2019
5	Демонтаж полов, стяжка пола, м ²	152	2019
6	Приобретение и укладка напольного покрытия, м ²	152	2019
7	Приобретение спортивного оборудования, шт.	11	2019

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)		по окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина
2.	Несвоевременное выполнение работ, услуг подрядчиком	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		по окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с	Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		по окончании периода реализации	А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
			соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.			проекта	

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения	-обеспечение спортивного досуга школьников и подростков, формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения; создание полноценных условий для максимального охвата школьников			по окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
		<p>систематическими занятиями физической культурой и спортом;</p> <p>содействие совершенствованию системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни подрастающего поколения.</p>				

9. Другие сведения, касающиеся реализации проекта

--