

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области


Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ Савин С.Н. /

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.



## Сводный план проекта

Формирование комфортной городской среды на 2019 год (Дубровское сельское поселение)

(наименование проекта)

Статус проекта: Муниципальный

Идентификационный номер: 500-091

СОГЛАСОВАНО

Глава Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

Савин Сергей Николаевич

(наименование должности)

/ Савин С.Н. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.

ПОДПИСАН

Заместитель главы Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области

Бражников Николай Владимирович

(наименование должности)

/ Бражников Н.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2019 г.

## 1. Основные положения

	Информация
Период реализации проекта	27.05.2019 - 31.12.2019
Куратор проекта	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Руководитель проекта	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Разработчики сводного плана проекта	<p>Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;</p> <p>Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области</p>

## 2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Куратор	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-18-35 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

2	Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 31750 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru
3	Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;  Растокина Анастасия Олеговна, консультант отдела по жилищно- коммунальному хозяйству администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области	Рабочая группа	Распоряжение администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2019 года №93-р	Телефон: 8(8442) 3-14-69 Адрес электронной почты: ra_kikv@volganet.ru

## 3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Проведение работ по благоустройству территории общего пользования Дубровского сельского поселения	208	01.06.2019	25.12.2019		Н.Н. Бражников
2	Проведение земляных работ	92	01.06.2019	31.08.2019		Н.Н. Бражников
3	Устройство покрытия из тротуарной плитки, асфальтового покрытия	183	01.06.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
4	Установка малых архитектурных форм, сцены	122	01.08.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
5	Озеленение территории, устройство освещения	183	01.06.2019	30.11.2019		Н.Н. Бражников
	Итого, дней	219				



	точки проекта					
Проект открыт (27.05.2019)	Н.Н. Бражников					X
Паспорт проекта утвержден (27.05.2019)	Н.Н. Бражников					X
Сводный план проекта утвержден (31.05.2019)	Н.Н. Бражников					X
Муниципальный контракт на выполнение работ (30.06.2019)	Н.Н. Бражников					
Озеленение территории (30.11.2019)	Н.Н. Бражников					
Установка малых архитектурных форм, сцены (30.11.2019)	Н.Н. Бражников					
Устройство покрытия из тротуарной плитки, асфальтового покрытия	Н.Н. Бражников					

X						
					X	
					X	
					X	

(30.11.2019)					
Проведение земляных работ (31.08.2019)	Н.Н. Бражников				
Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана выполнены (25.12.2019)	Н.Н. Бражников				
Все результаты паспорта и сводного плана выполнены (25.12.2019)	Н.Н. Бражников				
Утвержден итоговый отчет по проекту (31.12.2019)	Н.Н. Бражников				
Проект закрыт (31.12.2019)	Н.Н. Бражников				



			X				
							X
							X
							X
							X

## 7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Площадь проектируемого мощения брусчаткой, кв.м.	550	2019
2	Посадка саженцев туй, ели канадской, можжевельника, шт.	16	2019
3	Установка светильников, шт.	10	2019
4	Установка скамеек, шт.	6	2019
5	Установка урн, шт.	6	2019

## 8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

## 8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1.	Несвоевременное поступление денежных средств из областного бюджета	Низкая	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск несвоевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта.	Контроль сроков оплаты по договору (контракту)			А.А. Фомочкина
2.	Несвоевременное выполнение работ,	Низкая	В случае несвоевременного выполнения работ, услуг	Понуждение подрядчика к ускорению выполнения работ в			А.А. Фомочкина

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
	услуг подрядчиком		подрядчиком может затянуться процесс реализации проекта.		случае значительных издержек по времени (официальные письма, требования об увеличении количества смен и др.)		
3.	Не качественное выполнение работ подрядчиком	Низкая	В случае некачественного выполнения работ подрядчиком возникает необходимость исправления замечаний по некачественно выполненным работам с соответствующим смещением сроков выполнения других работ, в связи с этим может затянуться процесс реализации проекта.		Своевременный контроль за качеством выполняемых работ, понуждение к незамедлительному исправлению замечаний.		А.А. Фомочкина

### 8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации и возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприят ия по реализации возможнос ти проекта	Действия в случае реализаци и возможно сти проекта	Периодичн ость мониторин га	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание места отдыха для всех групп населения;</li> <li>- улучшение качества проводимых культурно-массовых, досуговых, общественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий;</li> <li>- увеличение количества жителей, участвующих в различных мероприятиях.</li> </ul>			по окончании периода реализации проекта	А.А. Фомочкина

#### 9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Данный проект рассчитан на 2019 год. Администрацией Дубровского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Дубровского сельского поселения получила 3 млн.рублей на реализацию данного проекта.